


2021年度山河镇足球场地建设项目 绩效自评报告

五常市文体广电和旅游局



一、绩效目标分解下达情况

(一) 五常市 2021 年度山河足球场地建设资金预算和区域绩效目标情况

2021 年五常市财政下达五常市文体广电和旅游局 2021 年度山河镇足球场地建设资金 40.14 万元，年度总体目标：由五常市文体广电和旅游局组织建设山河镇足球场地一处，满足足球爱好者对运动场地的需求。

(二) 五常市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

按照国家推广发展足球运动的相关政策，以及我市制定的足球场建设计划的目标要求，2021 年度预算内完成山河镇足球场地建设目标任务，五常市文旅局在山河镇原朝鲜族学校院内选址建设足球场地，足球场地建设质量应符合国家标准，建设完工验收合格后予以拨付资金，截止 2021 年 4 月项目目标执行率为 100%，实现山河足球场地建设目标，且于 2021 年 5 月场地已投入使用。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年山河镇足球场地建设资金共40.14万元，截止2021年4月财政已将资金已全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

此项资金到位后，我单位立即执行年初设定目标，各项工作有序开展。实际支出资金40.14万元，完成山河足球场地建设工作。



3、项目资金管理情况分析

严格按照相应业务管理制度管理，资金使用规范，符合国家财务管理以及有关资金管理办，此项专项资金由财政部门采取授权支付方式进行付款，待项目完成后，将资料逐级上报，审核合格后予以支付资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

全年目标任务为按国家推广发展足球运动的相关政策，以及市制定的足球场建设计划，我市根据目前场地使用率和分布情况，计划增加建设足球场数量，完善足球场的地域分布范围，满足群众的使用需求，普及和推广足球运动的发展。实际完成足球场建设1处，完成比率为100%，全年考核为“良好”，场地建设质量按国家标准实施，并严格按进度施工，实现了完善足球场的地域分布目标，项目实际完成情况按照预定计划全面完成。

(三) 绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标


本年足球场地建设数量指标为1个,实际完成场地建设1个,完成比率为100%,场地惠及足球爱好者450人,其中青少年占20%。

(2) 质量指标

足球场地建设完全按照国家标准建设,验收合格后由当地政府组织活动及场地管理。

(3) 时效指标

2021年山河镇足球场地建设工作自2021年3月20日起开工,于2021年4月3日竣工,项目工期为15天,完全符合项目绩效时效指标。



(4) 成本指标

山河镇足球场地建设投入资金共计40.14万元,此项目委托政府采购进行招投标,中标单位为黑龙江省源正建筑工程有限责任公司,由中标单位负责工程全部工作内容。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

山河镇足球场地建设工作较好地满足农村广大农民群众对体育运动场所的需求,足球爱好者参与人次增长率 $\geq 20\%$,促进了社会主义核心价值观的宣传教育,取得了很好的社会效益。

(2) 可持续影响

通过足球场地的建设,提高了我市农民群众对足球运动的爱


好，对促进农民群众的理想情操形成起到较好的作用，具体践行着社会主义核心价值观，构建了社会和谐以及推动了社会文明的进步。

3、满意度指标完成情况分析

群众对足球场建设满意度调查共涉及 0.5 万人，调查问卷满意人数为 0.48 万人，满意度为 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过 2021 年绩效自评情况分析，因受疫情影响我市农村足球爱好者参与活动受到一些障碍，但整体绩效情况比较符合绩效目标，下一年我局将完善群众体育工作方案，以便及时应对疫情变化，为我市体育工作提供更好的服务，使足球运动场地充分发挥作用。



四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位在自评工作结束后将结合自评结果总结经验及下一步措施，进一步推进我市体育工作，并将计划及工作成果予以公开，本次绩效自评结果可作为申请以后同类项目的参考依据。

五、其他需说明的问题

无。

附：项目绩效目标自评表