

2021 年度体育场足球场、篮球场地硬化项目 绩效自评报告



五常市文体广电和旅游局

一、绩效目标分解下达情况

(一) 五常市 2021 年度体育场足球场、篮球场地硬化资金预算和区域绩效目标情况

2021 年五常市财政下达五常市文体广电和旅游局 2021 年度体育场足球场、篮球场地硬化资金 230.02 万元，年度总体目标：尽快落实我市民生工程，加快推进我市体育场馆建设工作，尽早将体育场地投入使用，完善体育场地运动设施，将体育场原破损混凝土路面拆除进行修补硬化，满足群众对体育运动场所的需求。

(二) 五常市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

按照体育场地建设的目标要求，2021 年度预算内完成市体育场足球场、篮球场地硬化工程目标任务，篮球场地硬化补贴资金 44.28 万元，足球场地硬化补贴资金 187.74 万元，项目实施后通过财政投资评审合格拨付资金，截止 2021 年 12 月项目目标执行率为 100%，实现体育场地硬化工程目标，硬化总面积 13756.69 平方米，完成本年度体育场硬化工程工作。

二、绩效目标完成情况分析


（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年体育场篮球场、足球场地硬化工程资金共230.02万元，截止2021年12月财政已将资金已全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析。

此项资金到位后，我单位立即执行年初设定目标，各项工作有序开展。实际支出资金230.02万元，完成本年度体育场地硬化工程目标。



3、项目资金管理情况分析

此项专项资金由财政部门采取授权支付方式进行付款，待项目完成后，将资料逐级上报，审核合格后予以支付资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全年目标任务为完善体育场地运动设施，将体育场原破损混凝土路面拆除进行修补硬化，满足群众对体育运动场所的需求，实际完成硬化面积13756.69平方米，完成比率为100%，全年考核为“良好”，均按项目设计标准施工，工程质量良好，硬化的足球场地、篮球场地于2021年10月20日投入使用，项目实际完成情况按照预定计划全面完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析


（1）数量指标

本年体育场足球场硬化数量指标为1个，篮球场硬化数量指

标为1个，总硬化面积为13756.69平方米，实际完成硬化面积13756.69平方米，完成比率为100%，体育场地投入使用后受益群众达到10万人。

(2) 质量指标

体育场地硬化工程工作由五常市文旅局组织落实，保证施工质量完全按设计图纸进行，硬化工程工作保质保量完成，投入使用后运动人次增长 $\geq 20\%$ 。



(3) 时效指标

2021年度体育场地硬化工程自2021年9月2日起开工，2021年10月15日完工，工期共计44天，截止2020年12月31日完成本年度全部工作目标。

(4) 成本指标

体育场地硬化工程共包括体育馆前篮球场地1块及体育场院内足球场地一块，总硬化面积为13756.69平方米，篮球场地硬化投入资金44.28万元，足球场地硬化投入资金187.74万元，截止工程完工验收合格共支付工程资金230.02万元，符合年初预算指标。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

体育场地硬化工程完工投入使用，大大促进了我市体育事业的发展，群众对体育运动的激情大幅提高，自场地投入使用后每天到场地运动人次高达1.5万人次，使我市体育运动爱好者增长

8%，因场地的为群众运动提供了极大的便利条件，促使我市人均体育运动时间增长 5%，起到了很好的社会效益。

(2) 可持续影响

通过体育场地的投入使用，人民群众的运动时间增多，运动人次增长，促进了我市国民体质的提高，此项工程的开展对推动我市群众身体素质及精神文明建设起到了积极的推动作用。

3、满意度指标完成情况分析

群众对体育场馆建设满意度调查共涉及 3 万人，调查问卷满卷满市文体广电和旅游局财务专用章 301840100172
意人数为 2.94 万人，满意度为 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过 2021 年绩效自评情况分析，因受疫情影响推迟了我市体育场地硬化工程工作实施日期，导致本年度投入使用时间向后推移，但整体绩效情况比较符合绩效目标，下一年我局将完善体育场馆建设工作方案，今早将体育场馆全部设施投入使用，为我市群众体育工作提供更好的服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位在自评工作结束后将结合自评结果总结经验及下一步措施，进一步推进我市文体工作，并将计划及工作成果予以公开，本次绩效自评结果可作为申请以后同类项目的参考依据。

五、其他需说明的问题

无。

附：项目绩效目标自评表