

## 2021年体育场地硬化项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填表人：李岩

填报时间：2021年12月20日

项目名称		2021年体育场地硬化						
项目单位	文旅局	项目负责人	胡荣君	联系电话	15204609063			
地方主管部门	五常市文体广电和旅游局							
地方财政部门	五常市财政局							
项目资金 (万元)	预算安排	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)				
	年度资金总额:	232.02	232.02	1				
	其中:中央财政资金							
	地方财政资金	232.02	232.02	1				
	其他资金							
总体目标	尽快落实我市民生工程,加快推进我市体育场馆建设工作,尽早将体育场地投入使用,完善体育场地运动设施,将体育原破损混凝土路面拆除进行修补硬化,满足群众对体育运动场所的需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型 (定性/定量)	计量单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体育场篮球场地硬化	定量	个	1	1	
			体育场足球场地硬化	定量	个	1	1	
			总硬化面积	定量	平方米	13756.69	13756.69	
		质量指标	质量达标率	定性	%	100	100	
			预算编制到项目率	定性	%	100	100	
		时效指标	完成时间	定性	年月日	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	体育场篮球场地硬化资金	定量	万元	44.28	44.28	
			体育场足球场地硬化资金	定量	万元	187.74	187.74	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		体育运动爱好者增长率	定性	%	≥5	8%	
			人均体育运动时间增长率	定性	%	≥3	5%	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		国民体质增长	定性	%	≥3	4%	
			全市群众体育发展	定性		持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育运动爱好者满意度	定性	%	≥90	98	
			社会公众满意度	定性	%	≥90	98	
说明:无								

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。  
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照95%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。