

五常市 2021 年度省级财政水利 专项资金绩效总结报告

为全面落实黑龙江省财政厅、水利厅印发《关于开展 2021 年度中央水利发展资金和省级财政水利专项资金绩效评价工作的通知》（黑财农[2022]53 号）通知的要求等有关规定，现对 2021 年度省级财政水利专项资金绩效工作进行总结，具体工作情况如下

一、绩效目标分解下达情况

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目

2021 年 6 月 25 日，省财政厅以《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年大中型水库和大中型灌区骨干工程维修养护项目资金的通知》（黑财农〔2021〕68 号），下达五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护绩效目标：大中型灌区骨干工程维修收益面积 62.47 万亩，年新增粮食产能 937 万公斤。

2021 年 6 月 25 日，省财政厅以《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年大中型水库和大中型灌区骨干工程维修养护项目资金的通知》（黑财农〔2021〕68 号），下达五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护工程项目资金 1358 万元。

②龙凤山水库维修养护

2021 年 6 月 25 日，省财政厅以《黑龙江省财政厅关于下达 2021 年大中型水库和大中型灌区骨干工程维修养护项目资金

的通知》(黑财农〔2021〕68号), 下达五常市 2021 年度大中型水库工程维修养护工程项目资金 59 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目工程于 2021 年 11 月 20 日开工,预计 2022 年 5 月 30 日完工。截至 2021 年 12 月底完成投资 1225 万元。预计 2022 年 6 月底预算资金完成 1358 万元, 投资完成率 100%。

②龙凤山水库维修养护

工程于 2021 年 9 月 26 日开标, 中标单位: 黑龙江永恒建设工程有限公司。工程于 2021 年 9 月 30 日开工, 于 2021 年 11 月 30 日竣工。工程完成总投资 56 万元, 完成投资的 94.2%, 工程完工 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目 2021 年 12 月底完成投资 1225 万元, 预计到 2022 年 6 月底, 全部完成建设项目。

②龙凤山水库维修养护

按照工程管理的要求进行了施工, 截止到 2021 年 11 月 30 日已完成所有项目的施工。

(三) 绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目

五常市 2021 年大中型灌区骨干工程维修养护项目根据实施方案和工程批复，截至 2022 年 6 月底，大中型灌区骨干工程维修收益面积 62.47 万亩，年新增粮食产能 937 万公斤，完成年度指标任务。

②龙凤山水库维修养护

做护栏等安全设施的完善，解决了安全隐患。

(2) 质量指标

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目

五常市 2021 年大中型灌区骨干工程维修养护项目单元工程质量评定均为合格；且工程不存在质量问题。计划 2022 年 6 月底全部完工，项目初步验收率达到 100%，工程验收合格率 100%，

②龙凤山水库维修养护

工程于 2021 年 11 月 30 完成全部建设内容并竣工验收，验收合格率 100%。

(3) 时效指标

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目

截至 2021 年 12 月底完成投资 1225 万元，完成预算资金 90%，全年预算资金支出率 65.76%。计划 2022 年 6 月底全部完工，完成预算资金 100%。

②龙凤山水库维修养护

截止 2021 年底，投资完成比列 100%，支付资金率 94.2%。

(4) 社会效益指标

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目新增粮食产能 937 万公斤。项目服务对象收益率 100%。

②龙凤山水库维修养护

龙凤山水库养护维修项目服务对象收益率 100%

(5) 可持续影响指标

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目已建工程能够保持良性运行，未出现运行维护问题。

②龙凤山水库维修养护

已建工程能够保持良性运行。

(6) 服务对象满意度

①五常市 2021 年度大中型灌区骨干工程维修养护项目受益群众满意度 100%。

②龙凤山水库维修养护

受益群众满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照省下达的建设目标较好地完成了建设任务，没有出现偏离绩效目标的情况。

四、绩效结果拟应用和公开情况

为进一步规范项目管理，通过完善机制，对项目实施进

行了科学化、规范化的管理。首先，对建设工程全面实现招标。在时间紧，任务急的情况下，项目管理处严格执行公开招标形式下完成了招标工程。严格按照上级要求，把项目建设主要内容、建设效益和项目筹资等重要事情在项目区内公示，主动接受农民群众和社会各界的监督，让广大农民有充分的知情权、监督权和参与权。对不符合项目工程设计标准的，严格要求施工单位返工，杜绝以小充大、以少充多、以劣充优的现象发生。

五、其他需说明的问题

工程实施严格按照国家相关规定实施，保证工程质量，保证工程运行期间一切正常，资金严格按照财务制度管理，不存在问题。